АКТ

з обстеження будівель і споруд Мульчицького ліцею Вараської міської територіальної громади, в якій відсутні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, захищених просторів (приміщень для фізичного захисту)

22.08.2024 року с. Мульчиці

Ми комісія в складі: ІВАШИНОЇ Оксани Василівни начальника відділу з питань освіти, культури, медицини та соціального захисту Вараської міської військової адміністрації, голови комісії, ГУРИ Максима Сергійовича радника начальника Вараської міської військової адміністрації, заступника голови комісії, МІЗЮК Ірини Григорівни головного спеціаліста відділу з питань безпеки, оборони та мобілізації Вараської міської військової адміністрації, секретаря комісії, ВАЩУКА Валентина Валерійовича начальника відділу з питань безпеки, оборони та мобілізації Вараської міської військової адміністрації, ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича заступника начальника Вараського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, ЛІСОВОЇ Наталії Романівни головного спеціаліста управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, ОВСЯНІК Лесі Миколаївни старости с.Мульчиці, КОЛДУНА Юрія Григоровича головного спеціаліста відділу будівництва департаменту житлово-комунального господарства майна та будівництва, ХАНДУЧКИ Ніни Василівни в.о. директора Мульчицького ліцею, здійснили огляд будівель та споруд Озерецької гімназії з метою визначення можливості створення захищеного простору та напрацювання відповідного інженерно-технічного рішення.

В результаті огляду було визначені приміщення першого поверху (коридор №1 - 107 м.кв., коридор №2 – 31 м.кв. коридор №3 – 35 м.кв. , класна кімната №1 – 56 м.кв., класна кімната №2 – 55 м.кв., класна кімната №3 – 51 м.кв., класна кімната №4 – 55 м.кв.,) Мульчицького ліцею, які можуть бути використані як захищений простір для учасників освітнього процесу, оскільки зовнішні огоджувальні стіни будівлі мають товщину 65 сантиметрів (цегляна стіна 2,5 цеглини). В огоджувальних стінах наявні віконні прорізи в кількості 21 штук. Наявні залізобетонні конструкції перекриття. Висота приміщень становить 2,40 м. В класній кімнаті №4 та коридорі №3 висота приміщень становить 3 метри.

Комісією було запропоновано інженерно-технічне рішення щодо посилення захисту огороджувальних конструкцій ліцею, а саме шляхом поєднання різних способів підсилення будівельних конструкцій.

Запропоновано наявні віконні прорізи огороджувальних стін приміщень заповнити мішками наповненими грунтом (піском) зсередини та облаштувати біг-бегами наповненими піском ззовні.

Дверні прорізи в кількості 3 штук захищеного простору, закрити біг-бегами наповненими грунтом (піском), на всю висоту дверних отворів.

В коридорах №1,(107 м.кв.) №3 (35 м.кв.) у віконних прорізах облаштувати примусову вентиляцію з механічним спонуканням.

Дверні прорізи зі склопакетами обклеїти захисною плівкою або клейкою стрічкою.

В усіх приміщеннях, які будуть використовуватися як захищений простір керамічну плитку в зоні умивальників заклеїти захисною плівкою або клейкою стрічкою.

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: За умови виконання вищезазначених рекомендацій у приміщеннях першого поверху (коридор №1 - 107 м.кв., коридор №2 – 31 м.кв. коридор №3 – 35 м.кв., класна кімната №1 – 56 м.кв., класна кімната №2 – 55 м.кв., класна кімната №3 – 51 м.кв., класна кімната №4 – 55 м.кв.,) Мульчицького ліцею будуть придатні для використання як захищеного простору для укриття учасників освітнього процесу.

_____ ІВАШИНА Оксана Василівна

_____ ГУРА Максим Сергійович

_____ МІЗЮК Ірина Григорівна

_____ ВАЩУК Валентин Валерійович

_____ ДЕНИСЮК Сергій Миколайович

_____ ЛІСОВА Наталія Романівна

_____ ОВСЯНІК Леся Миколаївна

_____ КОЛДУНА Юрія Григоровича

_____ ХАНДУЧКА Ніна Василівна